



وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران



شرکت شهرک‌های صنعتی
ایلام
سهامی خاص


گزارش عملکرد حوزه زیرساخت ۱۴۰۳

فروردین ۱۴۰۴

اهم اقدامات

- ❖ از تعداد ۴۲ قرارداد فعال و باز با مبلغ ۱,۰۹۵,۹۴۰ تعداد ۳۰ قرارداد در راستای ایجاد زیرساخت شهرکها و نواحی صنعتی منعقد شده است با مبلغ ۶۱۹,۰۹۰ میلیون ریال که در این بین سهم پروژه ها با اعتبارات داخلی ۶۵٪ و سهم پروژه ها با اعتبارات عمرانی استانی ۳۵٪ می باشد.
- ❖ شروع فاز عملیاتی ناحیه صنعتی موسیان و تامین ۱۳/۵ هکتار زمین صنعتی با تامین آب و برق ناحیه صنعتی مذکور.
- ❖ احداث ۴ واحد کارگاهی در ناحیه صنفی ایلام توسط شرکت استانی.
- ❖ تامین برق ناحیه پایین دستی پتروشیمی دهلران به مبلغ ۲۸۰,۰۰۰ میلیون ریال
- ❖ شروع فاز عملیاتی و ایجاد زمین صنعتی ناحیه صنعتی موسیان به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
- ❖ اجرای آسفالت شهرکها و نواحی صنعتی سرابله، ایوان، سیروان، هلیلان و دهلران به میزان ۳۳ هزار متر مربع
- ❖ جذب ۲۶۷ تن قیر تهاتری و اجرا در شهرکها و نواحی صنعتی استان
- ❖ توسعه و تامین روشنایی معابر شهرکها و نواحی صنعتی سیروان، ملکشاهی، آبدانان و بدره
- ❖ اخذ ۳۷ هکتار سند ثبتی برای نواحی صنعتی جدید (ناحیه صنعتی موسیان و ناحیه صنعتی شباب ۲)
- ❖ طراحی فاز ۱ و ۲ ناحیه صنعتی شباب ۲
- ❖ اخذ ۱۷ هکتار اسناد تفکیکی شهرک صنعتی سرابله و انتقال به نام واحدهای صنعتی
- ❖ پیگیری ایجاد ناحیه تخصصی انرژی های تجدیدپذیر به مساحت ۵۰ هکتار در اراضی شهرستان چرداول (زاگرس)
- ❖ احیاء قرارداد تامین زیرساخت مخابرات ناحیه صنفی ایلام بعد از گذشت ۳ سال
- ❖ راه اندازی پروژه ها برای تحقق شاخص های فنی باقیمانده از سال قبل






موضوع	ردیف	عنوان شاخص	واحد سنجش	۱۴۰۲				۱۴۰۳			
				مصوب	اصلاحی	عملکرد ۱۲ ماهه		مصوب	اصلاحی	عملکرد ۱۲ ماهه	
شهرکها و نواحی صنعتی	۱	شهرکها و نواحی صنعتی مصوب	تعداد	۲	۱	۰	×	۱	۱	۱	✓
	۲	توسعه شهرکها ونواحی صنعتی موجود	تعداد	۲	۲	۰	×	۱	۱	۰	×
	۳	بهره برداری از شهرکها و نواحی صنعتی (واگذاری زمین)	تعداد	۱	۱	۰	×	۰	۱	۱	✓
	۴	اراضی در اختیار	هکتار	۵۰	۴۰	۰	×	۲۰	۳۷	۰	×
	۵	فاز عملیاتی	هکتار	۴۰	۳۰	۰	×	۲۰	۳۷	۳۰	✓
	۶	زمین صنعتی	هکتار	۷	۷	۰	×	۲۰	۲۰	۱۳.۵	✓
	۷	مساحت زمین های دارای سند ثبتی	هکتار	۵۰	۲۹	۰	×	۱۸	۱۸	۳۵.۸۸	✓
	۸	مساحت زمین های دارای سند تفکیکی	هکتار	۵۰	۱۹	۰	×	۴۳	۳۸	۰	×
زیربنایی	۹	آب	۱-۹	۱	۱	۰	×	۱	۱	۱	✓
			میزان آب تامین شده (برای فاز عملیاتی)	۱۵	۱۲	۰	×	۱۰	۱۰	۱۰	✓
			۲-۹	۰	۰	۰	×	۰	۰	۰	0
	۱۰	برق	۱-۱۰	۱	۱	۰	×	۱	۱	۱	✓
			میزان برق تامین شده (برای فاز عملیاتی)	۱۵	۷	۰	×	۱۴	۱۴	۷.۰۵	✓
			۲-۱۰	۱	۱	۰	×	۰	۰	۰	0
	۱۱	شهرکها و نواحی صنعتی دارای گاز	شهرک/ ناحیه	۱	۱	۰	×	۰	۰	۰	0
			شهرک/ناحیه	۱	۱	۰	×	۱	۱	۰	×
			ایستگاه	۰	۰	۰	0	۰	۰	۰	0
	۱۴	ساختمان آتش نشانی	۱-۱۴	۰	۰	۰	0	۰	۰	۰	0
			۲-۱۴	۰	۰	۰	0	۰	۰	۰	0
			دهانه	۰	۰	۰	0	۰	۰	۰	0
	۱۶	احداث و تکمیل تصفیه خانه / مدول تصفیه خانه شهرکها و نواحی صنعتی	شهرک/ناحیه	۰	۰	۰	0	۰	۰	۰	0
			مدول تصفیه خانه	۰	۰	۰	0	۰	۰	۰	0
			سیستم	۰	۰	۰	0	۰	۰	۰	0
	۱۷	احداث و تکمیل سیستم استحصال آب صنعتی از پساب	مرکز	۰	۰	۱	✓	۰	۰	۰	0
			گزارش	۰	۰	۰	0	۰	۰	۰	0
			تعداد	۰	۰	۰	0	۰	۰	۰	0
مناطق ویژه اقتصادی	۲۰	ایجاد مناطق ویژه اقتصادی	۱-۲۰	۰	۰	۰	0	۰	۰	۰	0
			۲-۲۰	۰	۰	۰	0	۰	۰	۰	0
			۳-۲۰	۰	۰	۰	0	۰	۰	۰	0
			۴-۲۰	۰	۰	۰	0	۰	۰	۰	0

شهرک سازی دو ساله اخیر

مقایسه هزینه شهرک سازی سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳



سال	مصبوب / عملکرد	شهرک سازی	دیون	تملك اراضى	HSEE	جمع كل شهرک سازی
۱۴۰۲	مصبوب	۳۰۶,۶۲۲	۲۵,۰۰۰	۳۲۶,۸۲۸	۷,۵۰۰	۶۶۵,۹۵۰
	عملکرد	۲۶۷,۰۶۲	۱۹,۳۷۳	۳,۱۵۱	۱۰,۳۶۱	۲۹۹,۹۴۸
	درصد تحقق	%۸۷	%۷۷	%۱	%۱۳۸	%۴۵
۱۴۰۳	مصبوب	۵۵۳,۹۷۷	۳۷,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۸۷۰,۹۷۷
	عملکرد	۳۶۱,۸۲۷	۳۸,۵۰۰	۲۵,۸۴۷	۹,۷۸۷	۴۳۵,۹۶۱
	درصد تحقق	%۶۵	%۱۰۴	%۱۰	%۴۹	%۵۰



اهم اقدامات حوزه معاونت فنی در سال ۱۴۰۳

در سال ۱۴۰۳ دو قرارداد تامین برق (خط انتقال و شبکه داخلی) و ۳ قرارداد تامین روشنایی معابر منعقد شده است. مبلغ سرجمع پروژه های زیرساختی برق ۱۸۸,۳۸۳ میلیون ریال می باشد. تامین ۶/۸ مگاوات برق بدون هزینه توسط واحد سرمایه گذار خارجی (چینی) در ناحیه صنعتی ملکشاهی.



شماره: ۴۸۷۵۴۱۰
تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۸
پیوست: دارد

جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت
سال جهش تولید با مشارکت مردم

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران
شرکت شهرک‌های صنعتی استان ایلام
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

باسمه تعالی

جناب آقای بلالی دهکردی
سرپرست محترم معاونت فنی سازمان متبوع

موضوع: تحقیق شاخص های شهرکها و نواحی صنعتی دارای برق و میزان برق تامین شده برای فاز عملیاتی (ردیف ۱-۲ و ۱۰-۱۱)
باسلام و احترام:

در راستای تحقیق شاخص مجمع بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۳ این شرکت، عملکرد مربوط به تحقیق شاخص های شهرکها و نواحی صنعتی دارای برق و میزان برق تامین شده برای فاز عملیاتی (ردیف ۱-۲ و ۱۰-۱۱)، به شرح جدول ذیل به حضور ارسال می گردد. خواهشمند است دستور لازم برای بررسی و تایید مبذول گردد. شایان ذکر است اطلاعات و اسناد مرتبط در سامانه های Mis و اطلاعات آماری ثبت و بارگذاری شده است.

ردیف	عنوان شاخص	واحد سنجش	مصوب	اصلاحی	عملکرد	درصد تحقق	توضیحات
۱-۱۰	شهرکها و نواحی صنعتی دارای برق	شهرک/ناحیه	۱	۱	۱	۱۰۰٪	ناحیه صنعتی موسیان
۲-۱۰	میزان برق تامین شده (برای فاز عملیاتی)	مگاوات	۱۴	۱۴	۷/۰۵	۵۰٪	۰/۲۵ - ناحیه صنعتی موسیان ۶/۸ - ناحیه صنعتی ملکشاهی

مدارک پیوست شامل:

- ✓ ناحیه صنعتی موسیان - پروژه اجرای شبکه توزیع برق: ۱- قرارداد ۲- آخرین صورت وضعیت ۳- تصاویر ۴- ثبت در MIS
- ✓ ناحیه صنعتی ملکشاهی: ۱- قرارداد تامین برق واحد صنعتی (سرمایه گذاری خارجی) ۲- ثبت اطلاعات در MIS
- توضیح: تامین برق ناحیه صنایع پایین دستی پتروشیمی دهلران به میزان ۶ مگاوات - فیدر خریداری شده، خط انتقال برق نیز با پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصد در حال اجرا می باشد.

نام شهرک / ناحیه صنعتی	موضوع توافق نامه	ظرفیت تامین برق (مگا وات)	محل تامین اعتبار	مبلغ توافق نامه (میلیارد ریال)
ناحیه صنعتی ملکشاهی	تامین برق شرکت آلیاژ (چینی)	۶/۸	متقاضی	۰
ناحیه پایین دستی پتروشیمی دهلران	اجرای خط انتقال برق (۸.۵ کیلومتر)	۶	استانی-ملی	۱۴۰
ناحیه صنعتی موسیان	اجرای شبکه فشار متوسط برق (فاز ۱)	۰/۲۵	داخلی	۴۰/۳
ناحیه صنعتی ملکشاهی	اجرای شبکه روشنایی معابر ناحیه صنعتی ملکشاهی خیابان شماره ۲ شمالی	*	داخلی	۲
ناحیه صنعتی شباب	اجرای روشنایی معابر برخی از خیابانهای ناحیه صنعتی شباب	*	داخلی	۴
ناحیه صنفی ایلام	تهیه کالا و تجهیزات مورد نیاز برای تکمیل شبکه فشار متوسط برق	*	داخلی	۲
مجموع		۱۳/۰۵		۱۸۸/۳

علی نادری
باج

اهم اقدامات حوزه معاونت فنی در سال ۱۴۰۳

در سال ۱۴۰۳ یک قرارداد برای تامین آب (اجرای شبکه داخلی) منعقد شده است. شاخص تامین آب در ناحیه صنعتی موسیان تعریف شده است که چاه آب با ظرفیت ۱۰ لیتر تجهیز و در حال بهره برداری می باشد.

شماره: ۴۸۷۴۳۶۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۸

پیوست: دارد



جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت



سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران
شرکت شهرک های صنعتی استان ایلام
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

سال جهش تولید با مشارکت مردم

باسمه تعالی

جناب آقای بلالی دهکردی

سرپرست محترم معاونت فنی سازمان متبوع

موضوع: تحقیق شاخص های شهرکها و نواحی صنعتی دارای آب و میزان آب تامین شده برای فاز عملیاتی (ردیف ۱-۹ و ۲-۹)

باسلام و احترام:

در راستای تحقق شاخص مجمع بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۳ این شرکت، عملکرد مربوط به **تحقیق شاخص های شهرکها**


و نواحی صنعتی دارای آب و میزان آب تامین شده برای فاز عملیاتی (ردیف ۱-۹ و ۲-۹)، به شرح جدول ذیل به حضور ارسال می گردد. خواهشمند است دستور لازم برای بررسی و تایید مبذول گردد. شایان ذکر است اطلاعات و اسناد مرتبط در سامانه های Mis و اطلاعات آماری ثبت و بارگذاری شده است.

ردیف	عنوان شاخص	واحد سنجش	مصوب	اصلاحی	عملکرد	درصد تحقق	توضیحات
۱-۹	شهرکها و نواحی صنعتی دارای آب	شهرک/ناحیه	۱	۱	۱	۱۰۰٪	ناحیه صنعتی موسیان
۲-۹	میزان آب تامین شده (برای فاز عملیاتی)	لیتر بر ثانیه	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰۰٪	ناحیه صنعتی موسیان

مدارک پیوست شامل:

- ✓ پروژه اجرای شبکه توزیع آب: ۱- قرارداد ۲- آخرین صورت وضعیت ۳- تصاویر
- ✓ محل تامین آب: ۱- پیش پروانه بهره برداری چاه ۲- فیلم کوتاه از خروجی چاه ۳- ثبت اطلاعات در MIS
- بعلت حجم بالای مستندات پیوست در آدرس ذیل بارگذاری شده است.

شاخص آب-۱۴۰۳/ برنامه عملیاتی فنی ایلام/ شرکت های استانی // <ftp://>



علی نادری
بازرسی

اهم اقدامات حوزه معاونت فنی در سال ۱۴۰۳

در سال جاری یک تفاهم نامه راکد (منعقد شده) برای تامین امکانات مخابراتی ناحیه صنفی ایلام وجود داشت که محل تامین اعتبار آن بودجه عمرانی بوده ولی مخابرات منطقه ایلام همکاری لازم را نداشته است. با پیگیری های بعمل آمده از طریق مراجع ذیصلاح (بازرسی استانداری) این قرارداد احیاء شده و در حال اجراء می باشد.

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۷
شماره: ۵۵۳۷-ص
پیوست: ندارد

جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران
"جهش تولید با مشارکت مردم"

شرکت شهرک های صنعتی استان ایلام
شناسه ملی: ۱۰۳۰۰۳۰۹۸۳
(سهامی خاص)

جناب آقای کریمیان

سرپرست محترم دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری ایلام

موضوع: موضوع: اجرای شبکه مخابرات ناحیه صنفی ایلام

با سلام و احترام:

این شرکت به استناد مفاد تصمیم نامه شماره ۴/۴۳/۱۴۰۳/ه.ج مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ هیات محترم حل اختلاف بین دستگاه های اجرایی استان، پس از به روزرسانی قیمت اجرای شبکه مخابرات ناحیه صنفی ایلام بر بستر FTTO، قرارداد جایگزینی برای اجرای پروژه با مدت اولیه دو ماه با مخابرات منطقه ایلام در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۵ منعقد نموده است. پس از گذشت دوماه از مدت قرارداد، پروژه پیشرفت فیزیکی نداشته است. خواهشمند است دستور فرمایید همکاری لازم در خصوص اجرای مفاد تصمیم نامه صورت پذیرد.

رونوشت:

- مدیر محترم حقوقی شرکت برای اطلاع و اقدام لازم

- آقای مهندس هاشمی مسئول محترم بازرسی شرکت برای اطلاع و اقدام لازم

لازم

علی نادری
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

نام شهرک / ناحیه صنعتی	موضوع توافق نامه	شاخص تامین زیر ساخت مخابرات (شهرک/ناحیه)	مبلغ توافق نامه (میلیارد ریال)
ناحیه صنفی ایلام	اجرا، واگذاری و نگهداری امکانات مخابراتی اختصاصی	۱	۲۰
مجموع			۲۰


- احیای قرارداد راکد سال ۱۴۰۰ با ۵۰ درصد پیشرفت ریالی
- ایجاد زیر ساخت مخابرات
- اخذ تخفیف ۲۰ درصدی در مبلغ قرارداد الحاقیه

بعد از گذشت ۳ سال



اهم اقدامات حوزه معاونت فنی در سال ۱۴۰۳

- ❖ شروع فاز عملیاتی ناحیه صنعتی موسیان با اجرای پروژه های عملیات خاکی، شبکه توزیع آب و شبکه توزیع برق
- ❖ ایجاد زمین صنعتی با مساحت ۱۳/۵ هکتار
- ❖ تهیه نقشه های ازبیلت و ارسال برای بارگذاری در سامانه GIS



شماره: ۴۸۹۸۲۱۸
تاریخ: ۱۴۰۴/۱/۱۰
پست: نغارد

سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران
شرکت شهرک های صنعتی استان ایلام
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

سال جهش تولید با مشارکت مردم

جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت

بسمه تعالی

شماره: ۴۸۲۷۸۵۱
تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۳
پست: دارد

سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران
شرکت شهرک های صنعتی استان ایلام
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

سال جهش تولید با مشارکت مردم

جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت

بسمه تعالی

جناب آقای بلالی دهکردی
سرپرست محترم معاونت فنی سازمان متبوع

موضوع: تحقق شاخص های شروع فاز عملیاتی و ایجاد زمین صنعتی (ردیف ۵ و ردیف ۶)

باسلام و احترام:

در راستای تحقق شاخص مجمع بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۳ این شرکت، عملکرد مربوط به **شاخص های شروع فاز عملیاتی و ایجاد زمین صنعتی (ردیف ۵ و ردیف ۶)**، به شرح جدول ذیل به حضور ارسال می گردد. خواهشمند است دستور لازم برای بررسی و تایید مبذول گردد. شایان ذکر است اطلاعات و اسناد مرتبط در سامانه های Mis و اطلاعات آماری ثبت و بارگذاری شده است.

ردیف	عنوان شاخص	واحد سنجش	مصوب	اصلاحی	عملکرد درصد تحقق	توضیحات
۵	فاز عملیاتی	هکتار	۳۰	۳۷	۸۱٪	ناحیه صنعتی موسیان
۶	زمین صنعتی	هکتار	۲۰	۲۰	۱۰۰٪	فاز یک ناحیه صنعتی موسیان

مدارک پیوست شامل:

- ✓ پروژه اجرای عملیات خاکی موسیان: ۱- قرارداد ۲- صورت جلسه تحویل موقت ۳- تصاویر
- ✓ پروژه اجرای شبکه توزیع آب: ۱- قرارداد ۲- آخرین صورت وضعیت ۳- تصاویر
- ✓ پروژه اجرای شبکه توزیع فشار متوسط نیروی برق: ۱- قرارداد ۲- آخرین صورت وضعیت ۳- تصاویر

علی نادری

علی نادری

<http://gis/mosian/> / فای / ایلام / شرکت های استانی

سرمایه گذاری برای تولید

اهم اقدامات حوزه معاونت فنی در سال ۱۴۰۳


انعقاد ۳۰ قرارداد در حوزه معاونت فنی با موضوع تامین زیرساخت های مورد نیاز در سطح شهرکها و نواحی صنعتی استان.

(مبلغ ۶۱۹,۰۹۰ میلیون ریال)

- ❖ رشد ۱۵۰ درصدی از نظر مبلغ قرارداد های منعقد شده نسبت به سال گذشته.
- ❖ رشد ۴۲ درصدی از نظر تعداد قراردادهای منعقد شده نسبت به سال گذشته.
- ❖ افزایش توجه به زیرساختهای مورد نیاز واحدهای صنعتی مستقر.
- ❖ جذب ۲۶۷ تن قیر تهاتری (رایگان) و استفاده در ۵ پروژه آسفالت شهرکها و نواحی صنعتی.
- ❖ مکاتبه و ملاقات حضوری با معاونت اقتصادی استانداری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و فرمانداران تمام شهرستان های استان برای تامین اعتبارات عمرانی استانی (درخواستی بالغ بر ۱,۵۷۰,۵۰۰ میلیون ریال).

وضعیت ۲ ساله پروژه های زیر ساختی (مبالغ به میلیون ریال)

سال	۱۴۰۲		۱۴۰۳	
	تعداد	مبلغ قرارداد	تعداد	مبلغ قرارداد
اعتبارات استانی	۹	۹۷,۱۶۳	۵	۲۱۷,۷۷۰
اعتبارات داخلی	۱۲	۱۴۸,۵۸۹	۲۵	۴۰۱,۳۲۰
کل	۲۱	۲۴۵,۷۵۲	۳۰	۶۱۹,۰۹۰



۱۴۰۳/۰۵/۲۸	فنی	تاری، علی	معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی - خدماتی اعتبار استانی آسفالت ایوان ۱۴۰۳
۱۴۰۳/۰۵/۲۴	فنی	تاری، علی	انتشار مورد نیاز جهت تکمیل روساخت های استان در سال ۱۴۰۳ سازمان مدیریت
۱۴۰۳/۰۵/۱۳	فنی	تاری، علی	تخصیص اعتبار عمرانی شترک صنعتی ایوان - سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
۱۴۰۳/۰۵/۱۳	فنی	تاری، علی	اعطای تسهیلات از محل کمکهای فنی و اعتباری
۱۴۰۳/۰۵/۰۶	فنی	تاری، علی	انتشار مورد نیاز جهت احداث نمایشگاه دائمی محصولات تولیدی صنایع استان در شهر مهران
۱۴۰۳/۰۵/۰۲	فنی	تاری، علی	انتشار مورد نیاز جهت تکمیل روساخت های شترک ها و نواحی صنعتی استان در سال ۱۴۰۳ - استانداری
۱۴۰۳/۰۵/۰۱	فنی	تاری، علی	انتشار مورد نیاز جهت تکمیل روساخت های شترک صنعتی دلفران و ناحیه صنعتی پایین دسئی بنوشیمی دلفران
۱۴۰۳/۰۵/۰۱	فنی	تاری، علی	انتشار مورد نیاز جهت تکمیل روساخت های شترک صنعتی ایوان (چول)
۱۴۰۳/۰۴/۱۱	فنی	تاری، علی	تامین اعتبار برای رو ساخت شترک صنعتی ایوان- معاون اقتصادی استاندار
۱۴۰۳/۰۳/۰۵	فنی	تاری، علی	انتشار مورد نیاز جهت تکمیل روساخت های ناحیه صنعتی خدائی ایلام در سال ۱۴۰۳
۱۴۰۳/۰۳/۰۵	فنی	تاری، علی	انتشار مورد نیاز جهت تکمیل روساخت های شترک صنعتی ایوان در سال ۱۴۰۳
۱۴۰۳/۰۳/۰۱	فنی	تاری، علی	انتشار مورد نیاز جهت تکمیل روساخت های ناحیه صنعتی سروان
۱۴۰۳/۰۳/۰۱	فنی	تاری، علی	انتشار مورد نیاز جهت تکمیل روساخت های ناحیه صنعتی ملکشاهی در سال ۱۴۰۳
۱۴۰۳/۰۳/۰۱	فنی	تاری، علی	انتشار مورد نیاز جهت تکمیل روساخت های ناحیه صنعتی هلیلان در سال ۱۴۰۳
۱۴۰۳/۰۳/۰۱	فنی	تاری، علی	انتشار مورد نیاز جهت تکمیل روساخت های شترک صنعتی ایلام در سال ۱۴۰۳
۱۴۰۳/۰۳/۰۱	فنی	تاری، علی	انتشار مورد نیاز جهت تکمیل روساخت های شترک صنعتی ایوان در سال ۱۴۰۳
۱۴۰۳/۰۳/۰۱	فنی	تاری، علی	انتشار مورد نیاز جهت تکمیل روساخت های ناحیه صنعتی بده در سال ۱۴۰۳
۱۴۰۳/۰۳/۰۱	فنی	تاری، علی	انتشار مورد نیاز جهت تکمیل روساخت های شترک صنعتی دره شهر در سال ۱۴۰۳
۱۴۰۳/۰۳/۰۱	فنی	تاری، علی	انتشار مورد نیاز جهت تکمیل روساخت های شترک صنعتی ایوان در سال ۱۴۰۳
۱۴۰۳/۰۱/۱۷	فنی	تاری، علی	تامین اعتبار ویژه های ایوان رو ساخت از منابع عمرانی استانی-استاندار ایلام



جناب آقای نادری
فرماندار محترم شهرستان ایلام
موضوع: اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل زیرساخت های ناحیه صنعتی خدماتی ایلام در سال ۱۴۰۳

با سلام و احترام؛
این شرکت در راستای اجرای نمونه شمار سال "جهش تولید با مشارکت مردم" و ایجاد اشتغال پایدار از طریق تامین زیر ساخت مورد نیاز صنعتگران و سرمایه گذاران طرحهای صنعتی، پروژه هایی به شرح جدول ذیل در ناحیه صنعتی خدماتی ایلام تعریف نموده است. خواهشمند است در صورت صلاحدید دستور فرمایید موضوع تامین اعتبار پروژه ها در کمیته برنامه ریزی شهرستان مطرح و در جهت توسعه زیرساختهای ناحیه صنعتی خدماتی ایلام و تخصیص اعتبار مورد نیاز افراسر ارشادی لازم را معمول فرمایید. مزید استحضار به اطلاع جناب عالی میرسانم که در سال گذشته ۴ میلیارد ریال از محل بودجه عمرانی آن شهرستان برای این شرکت منظور گردیده است.

جدول پروژه های مورد نیاز در سال ۱۴۰۳		
موضوع طرح	تعداد	اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)
سرو کارگرانی	۵۰۰	۵۰۰۰۰
زیرساختی - (روستایی، جدول گذاری و آسفالت شبکه فاضلاب)	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰
جمع کل	۲۰۰۰	۱۸۰۰۰۰

رونوشت:
۱- جناب آقای دکتر عباسی ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی جهت استحضار

۲- جناب آقای دکتر عباسی معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی - خدماتی استانداری ایلام جهت استحضار

۳- جناب آقای دکتر دوست محمدی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان جهت استحضار

۴- جناب آقای دکتر عباسی مدیرکل محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت جهت استحضار

۵- جناب آقای دکتر عباسی مدیرکل محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت جهت استحضار

۶- جناب آقای دکتر عباسی مدیرکل محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت جهت استحضار

۷- جناب آقای دکتر عباسی مدیرکل محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت جهت استحضار

۸- جناب آقای دکتر عباسی مدیرکل محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت جهت استحضار

۹- جناب آقای دکتر عباسی مدیرکل محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت جهت استحضار

۱۰- جناب آقای دکتر عباسی مدیرکل محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت جهت استحضار

۱۱- جناب آقای دکتر عباسی مدیرکل محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت جهت استحضار

۱۲- جناب آقای دکتر عباسی مدیرکل محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت جهت استحضار

۱۳- جناب آقای دکتر عباسی مدیرکل محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت جهت استحضار

۱۴- جناب آقای دکتر عباسی مدیرکل محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت جهت استحضار

۱۵- جناب آقای دکتر عباسی مدیرکل محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت جهت استحضار

۱۶- جناب آقای دکتر عباسی مدیرکل محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت جهت استحضار

۱۷- جناب آقای دکتر عباسی مدیرکل محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت جهت استحضار

۱۸- جناب آقای دکتر عباسی مدیرکل محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت جهت استحضار

۱۹- جناب آقای دکتر عباسی مدیرکل محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت جهت استحضار

۲۰- جناب آقای دکتر عباسی مدیرکل محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت جهت استحضار

۲۱- جناب آقای دکتر عباسی مدیرکل محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت جهت استحضار

۲۲- جناب آقای دکتر عباسی مدیرکل محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت جهت استحضار

۲۳- جناب آقای دکتر عباسی مدیرکل محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت جهت استحضار

۲۴- جناب آقای دکتر عباسی مدیرکل محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت جهت استحضار

۲۵- جناب آقای دکتر عباسی مدیرکل محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت جهت استحضار

۲۶- جناب آقای دکتر عباسی مدیرکل محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت جهت استحضار

۲۷- جناب آقای دکتر عباسی مدیرکل محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت جهت استحضار

۲۸- جناب آقای دکتر عباسی مدیرکل محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت جهت استحضار

۲۹- جناب آقای دکتر عباسی مدیرکل محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت جهت استحضار

۳۰- جناب آقای دکتر عباسی مدیرکل محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت جهت استحضار

اهم اقدامات حوزه معاونت فنی در سال ۱۴۰۳

شماره: ۳۹۱۳۴۸۹

تاریخ: ۱۳۰۴/۰۱/۱۷

پیوست: ندارد



"سال سرمایه گذاری برای تولید"



سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران
شرکت شهرک های صنعتی استان ایلام
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

باسمه تعالی

جناب آقای بلالی دهکردی

سرپرست محترم معاونت فنی سازمان متبوع

موضوع: گزارش شاخص فضای سبز شهرکها و نواحی صنعتی ایلام (ردیف ۱۸)

باسلام و احترام؛

در راستای تحقق شاخص مجمع بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۳ این شرکت، عملکرد مربوط به شاخص های مساحت فضای سبز (ردیف ۱۸)، به شرح جدول ذیل به حضور ارسال می گردد. خواهشمند است دستور لازم برای بررسی و تایید مبذول گردد. شایان ذکر است اطلاعات و اسناد مرتبط در سامانه های Mis و اطلاعات آماری ثبت و بارگذاری شده است.

ردیف	عنوان شاخص	واحد سنجش	مصوب	اصلاحی	عملکرد	درصد تحقق	توضیحات
۱۸	مساحت فضای سبز	هکتار	۳	۳	۲	۶۷	در سطح استان


مدارک پیوست شامل:

✓ فضای سبز: ۱- گزارش فضای سبز ۲- تصویر بارگذاری در سامانه MIS ۳- نامه تاییدیه ارسال گزارش

علی نادری
بسم



گزارش اعتبارات هزینه شده در زیر ساخت شهرکها و نواحی صنعتی استان طی ۵ سال گذشته (مبالغ به میلیون ریال)



ردیف	سال	اعتبار تملک داراییهای سرمایه ای (استانی)		شهرک سازی از محل منابع داخلی
		مصوب	تخصیص	
۲	۱۴۰۰	۸۱,۴۶۳	۷۲,۴۴۰	۱۸۵,۶۹۲
۳	۱۴۰۱	۷۰,۰۰۰	۳۴,۳۰۰	۲۶۵,۸۶۲
۴	۱۴۰۲	۲۰۱,۵۰۰	۱۰۶,۹۰۰	۲۷۱,۵۱۴
۵	۱۴۰۳	۲۰۶,۰۰۰	۱۴۳,۰۰۰	۳۶۱,۸۲۷
جمع		۹۰۸,۵۶۳	۴۹۹,۷۸۰	۱,۱۷۸,۶۴۱

گزارش وضعیت سامانه ستاد ۱۲ ماهه ۱۴۰۳

ردیف	عنوان مناقصه	نوع			محل تامین اعتبار			وضعیت			مبلغ		درصد افزایش / کاهش		فاصله بین شروع مناقصه تا عقد قرارداد (روز)	توضیحات
		عمومی	استعلامی	کوچک	داخلی	خارجی	ملی	تأمین شده	تجدید شده	بازمانده	برآورد	قرارداد	پیش	پس		
۱	اجرای خط انتقال برق ناحیه پایین دستی پتروشیمی دهلران	✓					✓		✓		۸۵،۴۱۸	۱۳۹،۲۳۲	۶۳٪		۴۶	تامین زیر ساخت برق
۲	عملیات خاکی خیابان های فاز یک ناحیه صنعتی موسیان	✓			✓				✓		۲۳،۵۲۷	۲۳،۵۱۷	۰٪		۸۷	شروع فاز عملیاتی
۳	جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت ناحیه صنعتی سیروان	✓			✓				✓		۳۵،۹۶۲	۴۲،۳۷۰	۱۸٪		۳۲	جذب قیر رایگان
۴	جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت شهرک صنعتی ایوان	✓				✓			✓		۵۲،۸۱۴	۵۱،۶۰۶	-۲٪		۳۲	جذب قیر رایگان
۵	جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت شهرک صنعتی سرابله	✓			✓				✓		۵۳،۱۴۲					به حد نصاب نرسیده
۶	جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت شهرک صنعتی سرابله	✓			✓				✓		۵۳،۱۴۲	۵۴،۷۳۲	۳٪		۳۶	جذب قیر رایگان
۷	تامین خدمات حفاظت و انتظامات شهرکها و نواحی صنعتی	✓			✓				✓		۸۴،۲۶۱	۸۶،۶۴۶	۳٪			تامین نیروی انسانی
۸	خوشه فرش دستبافت و گلیم نقش برجسته		✓				✓		✓		۳،۰۰۰	۲،۷۶۰	-۸٪		۱۱	صنایع کوچک
۹	اجرای شبکه داخلی آب ناحیه صنعتی موسیان	✓			✓				✓		۳۲،۱۹۳	۲۸،۵۵۶	-۱۲٪		۲۷	تامین زیرساخت آب
۱۰	اجرای شبکه روشنایی معابر بخشی از خیابانهای ناحیه صنعتی شباب		✓		✓				✓		۲،۷۱۸	۳،۹۸۵	۴۶٪		۱۷	تامین روشنایی معابر
۱۱	اجرای شبکه توزیع نیروی برق ناحیه صنعتی موسیان	✓			✓				✓		۴۰،۲۳۵	۲۵،۳۰۲	۵۹٪		۲۶	تامین زیرساخت برق
۱۲	احداث ۴ واحد ساختمان صنفی خدماتی واقع در ناحیه صنفی ایلام	✓			✓				✓		۳۸،۰۹۹	۳۲،۰۰۰	۱۹٪		۲۹	احداث واحد کارگاهی
۱۳	اجرای جدولگذاری و زیرسازی معابر ناحیه صنعتی ملکشاهی	✓			✓				✓		۳۷،۱۰۵	۴۳،۷۹۴	۱۸٪		۲۰	جدولگذاری و زیرسازی
۱۴	جدولگذاری و اجرای کانال سنگی هدایت سیلاب ناحیه صنعتی شباب	✓			✓						۸۸،۸۰۱					هدایت سیلاب
مجموع											۶۳۰،۴۱۷	۵۳۴،۵۰۰				

شماره: ۱۴۴۴-ص

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۶

وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

شرکت شهرکهای صنعتی استان ایلام

میرزا محمد باقر باهنر مدیر صنعتی

آقای:	شرکت:	عنوان: ۳	دارای پروانه شماره:
و چگونگی تأسیس / مجوز انتقال شماره: ۱۲۲/۲۱/۱۹۷	موضوع: ۱۳۹۸/۰۱/۲۴	قرارداد شماره: ۱۲۳۳	
موضوع: ۱۳۹۸/۰۹/۰۲	واقع در شهرک صنعتی: در شهر	به شماره قطعه: ۱۵	
از پلاک: ۱۲	با دسترسی از خیابان: مجاور	در زمینه تولید: ساعت ابراج محصولات آلایستی	
محصولات: ۱۲	فيلم بک اى مريض کاشورى از بک اى		
زیربنای مجاز قید شده در پروانه صنعتی: ۱۵۰۰۰ مترمربع	مهندس ناظر ساختمانی: رضا سهرابی	مهندس ناظر تأسیساتی:	
ایجاد زمین منفرجه در قرارداد	تذکر		
شمالاً ۵۶۰۰ متر محدود به پلاک مجاور	واحد صنعتی دارنده این پروانه طرم به درختکاری محیط کارخانه و جدول و پیاده رو سازی و درختکاری پیاده رو مشرف به زمین تخصیصی می باشد و صدور گواهی پایان ساختمان موقوف به ایجاد موارد فوق خواهد بود. حداقل نماى ساختمان و دیوار خارجى با آجر سفال میباشد.		
شرقاً ۷۰۰۰ متر محدود به خیابان			
جنوباً ۵۶۰۰ متر محدود به پلاک مجاور			
غرباً ۷۰۰۰ متر محدود به خیابان			

مساحت زمین	۳۹۲۰	سه هزار و نهصد و بیست مترمربع	مساحت زیر بنای کل
مساحت سالن تولید	۱۳۹۹.۷۲	یک هزار و سیصد و نود و نه مترمربع و هفتاد و دو سانتی مترمربع	مساحت سالن تولید
مساحت ساختمان آبار	۱۲۸۸	یک هزار و دویست و هشتاد و چهار مترمربع	مساحت ساختمان آبار
مساحت ساختمان اداری، رفاهی، نگهبانی	۱۱۵.۷۲	صد و پانزده مترمربع و هفتاد و دو سانتی مترمربع	

دارنده مجوز احداث ساختمان واحد صنعتی متکلف است ظرف مدت یکسال یا برآی یک کیلومتر مربع و مقررات ساخت و ساز در شهرک رعایت ساختمان را به پایان برساند و گواهی پایان ساختمان دریافت نماید.

توضیح: رعایت کلیه ضوابط و مقررات کتبی کشور و مصوبات سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران الزامی می باشد.

مدرک اعتبار از تاریخ صدور یکسال می باشد.

علی نادری

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

۱۰۰ فقره صدور مجوز احداث

۱۰۴ فقره تحویل زمین

تاریخ تحویل زمین: ۱۳۰۲ / ۰۶ / ۰۶ تاریخ ثبت در دفتر خانه: ۱۳۰۳ / ۰۴ / ۳۰ شماره ثبت در دفتر خانه: ۰۶ - ۲۰۲۱	صورتحلیله تحويل زمین	وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران شرکت شهرکهای صنعتی ایلام
---	--	---

برستان

(فرهاد سلیمانانی)

شهرک صنعتی ایلام با آگهی پست شماره قرارداد ۲۹۲۶-ق تاریخ قرارداد ۱۳۰۲/۰۶/۰۶ شماره قطعه ۵ تکنیکی از پلاک شماره ۴ خیابان دسترسی ۱۸متری به مساحت ۲۰۹۳,۳۹ متر مربع برابر حدود و مشخصات ذیل به طرف قرارداد یا نماینده قانونی وی تحويل گردید.

حداکثر ابعاد زمین	توضیحات
۶۰ متر بیش که محدود است به پلاک همسایه	
۳۵ متر بیش که محدود است به پلاک همسایه	
۵۹,۷۰ متر بیش که محدود است به پلاک همسایه	
۳۳,۸۶ متر بیش که محدود است به خیابان	

دائرس زمین تخصصی با شرح فوق میخکوبی و به رویت طرف قرارداد یا نماینده قانونی وی رسید.

کد کف گوشه های زمین عبارتند از:

- الف: مختصات $X=74.051,021$ و $Y=33641.03,365$
- ب: مختصات $X=74.053,023$ و $Y=33640.72,784$
- ج: مختصات $X=74.057,023$ و $Y=33640.44,107$
- د: مختصات $X=74.059,023$ و $Y=33640.74,875$

طرف قرارداد یا نماینده قانونی **کارشناس تحويل زمین**

فرهاد سلیمانانی

مهندس کارشناس

لازم به ذکر است که تحويل زمین از طرف شرکت شهرکهای صنعتی ایلام فقط بیکار صورت میگیرد.

به ذکر است که تحویل زمین از طرف شرکت شهرکهای صنعتی ابرام فقط یکبار صورت میگیرد.

عملکرد حوزه تملک در سال ۱۴۰۳

شهرک / ناحیه	مساحت (هکتار)	ایجاد/توسعه	آخرین اقدامات
ناحیه تخصصی انرژی خورشیدی زاگرس	۵۰	ایجاد	اخذ مصوبه شورای برنامه ریزی استان - اخذ مصوبه کارگروه انرژی های تجدید پذیر استان - تایید مکانیابی و امکان سنجی

عملکرد در بخش اخذ سند ثبتی و تفکیکی در سال ۱۴۰۳

شهرک / ناحیه	مساحت (هکتار)	تفکیکی / ثبتی	آخرین اقدامات
ناحیه صنعتی شباب ۲	۷	ثبتی	معرفی به اداره ثبت برای صدور سند
ناحیه صنعتی موسیان	۳۰	ثبتی	سند تک برگ
شهرک صنعتی سرابله	۱۷	تفکیکی	صدور نهایی اسناد

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران
شرکت شهرک‌های صنعتی استان ایلام
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل



شماره: ۴۸۲۲۰۹۸
تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
پیوست: دارد

جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت
سال جهش تولید با مشارکت مردم



شماره: ۴۸۵۹۳۷۵
تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۷
پیوست: دارد

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران
شرکت شهرک‌های صنعتی استان ایلام
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل



سال جهش تولید با مشارکت مردم

باسمه تعالی

جناب آقای مهندس بلالی دهکردی
سرپرست محترم معاونت فنی

موضوع: گزارش توجیهی و اقتصادی و مکانیابی ناحیه خورشیدی زاگرس

باسلام و احترام:

احتراماً در راستای افزایش سطح اراضی در اختیار و ایجاد نواحی صنعتی تخصصی انرژی خورشیدی، به پیوست مطالعات ضرورت ایجادو مکانیابی ناحیه خورشیدی زاگرس در سال ۱۴۰۳ برای دستور بررسی و اقدام بعدی به حضور ارسال می گردد. همچنین مستندات زیر به پیوست نامه آمده است.

- ۱- صورتجلسه کمیته مکانیابی و مطالعات امکان سنجی شرکت درخصوص تایید مطالعات مشاور
- ۲- پیش نویس تفاهم ایجاد نواحی صنعتی خورشیدی (توسط شرکت توزیع نیروی برق و برق منطقه ای امضا شده است)
- ۳- صورتجلسه کارگروه انرژی تجدید پذیر استان درخصوص تایید ایجاد ناحیه خورشیدی زاگرس
- ۴- مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در خصوص ایجاد ناحیه خورشیدی زاگرس

<Ftp://> ناحیه خورشیدی زاگرس / اقتصادی و مکانیابی / فنی / ایلام / شرکت های استانی

علی نادری

باسمه تعالی

جناب آقای بلالی دهکردی
سرپرست محترم معاونت فنی سازمان متبوع

موضوع: تحقق شاخص های شروع فاز عملیاتی و ایجاد زمین صنعتی (ردیف ۷)

باسلام و احترام:

در راستای تحقق شاخص مجمع بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۳ این شرکت، عملکرد مربوط به شاخص های مساحت زمین های دارای سند ثبتی (ردیف ۷)، به شرح جدول ذیل به حضور ارسال می گردد. خواهشمند است دستور لازم برای بررسی و تایید مبذول گردد. شایان ذکر است اطلاعات و اسناد مرتبط در سامانه های Mis و اطلاعات آماری ثبت و بارگذاری شده است.

ردیف	عنوان شاخص	واحد سنجش	مصوب	اصلاحی	عملکرد	درصد تحقق	توضیحات
۷	مساحت زمین های دارای سند ثبتی	هکتار	۱۸	۱۸	۳۵/۸۸۵	٪۲۰۰	ناحیه صنعتی موسیان ناحیه صنعتی شباب ۲

مدارک پیوست شامل:

- ✓ ناحیه صنعتی موسیان: ۱- سند ثبت به نام شرکت شهرک‌های صنعتی ۲- تصویر بارگذاری در سامانه MIS
- ✓ ناحیه صنعتی شباب ۲: ۱- سند انتقال قطعی به نام شرکت شهرک‌های صنعتی ۲- تصویر بارگذاری در سامانه MIS

علی نادری



با تشکر از توجه شما

فروردین ۱۴۰۳